

Annexe 1 – Liste des vérifications à réaliser dans le cadre de la garantie de parfait achèvement

Général : vérification de l'étanchéité des menuiseries extérieures et transmission de la fiche d'auto contrôle

Général : suppression des joints haut des menuiseries existantes pour entrée d'air

Général : révision / réglage / graissage des portes

Accueil ACS (ex AVC) : Mex 05 balai de porte à remplacer

DGT1 : réglage du ferme-porte

Secrétariat : remise en place du compribande et vérification de l'étanchéité (petit châssis à soufflet).



Le Maire,
Xavier BONNET

VILLE DE CLISSON

BON D'ACOMPTE N°	5	
	Mois de la demande :	mars-22

Restructuration et mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville
Corps d'état : LOT 02 MENUISERIES EXTÉRIEURES

Entreprise titulaire :

Atelier BOUESNARD
Z.I 78 Bd Charles de Gaulle
49800 TRÉLAZÉ

Adresse :

Nature	Engagement HT	Situations présentées				
		Cumul HT		Ce jour		
		à ce jour	antérieurement	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
total Marché initial	65 172,55 €	65 172,55 €	58 088,13 €	7 084,42 €	1 416,88 €	8 501,30 €
Avenant 1	3 165,33 €	3 165,33 €	3 007,08 €	158,25 €	31,65 €	189,90 €
revision	0,00 €	6 404,90 €	5 673,39 €	731,51 €	146,30 €	877,81 €
Total	68 337,88 €	74 742,78 €	66 768,60 €	7 974,18 €	1 594,84 €	9 569,02 €
% d'avancement		100,00%				
Retenue de garantie		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total		74 742,78 €	66 768,60 €	7 974,18 €	1 594,84 €	9 569,02 €
Retenues, pénalités		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Règlement sous-traitant		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total situation à régler		74 742,78 €	66 768,60 €	7 974,18 €	1 594,84 €	9 569,02 €

Total des cautions produites 4 100,27 €

* La retenue de garantie s'applique sur : Marché, Avenants, Ordres de Tx

LE MAITRE D'OUVRAGE Visa technicien :	L'ARCHITECTE soussigné certifie, après contrôle, qu'il peut être payé la somme de	
	titulaire	9 569,02 €
	sous traitant	0,00 €
	le, 23 mars 2023	
Date règlement : Réf. du règlement :	Atelier GAUTIER / GUILLOUX Patrick GAUTIER Architecte DPLG bd Emile Corbes 35200 RENNES Tél 02.30.02.18.90 pgautier.gga@architectes.org cachet et signature	

VILLE DE CLISSON

Opération :

Restructuration et mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville

CCAP Les prix du marché sont révisables

LOT 02 MENUISERIES EXTÉRIEURES

Cn = 0,15 + 0,85 * (In-3/Io)

BT 16b

situation	montant situation	in	in-3	index	(D) définitif	Mois Mo	index	Cn	Cn arrondi	Rémunération définitive
1	10 958,08 €	nov.-21	août-21	121,30	(D)	juillet-18	111,30	1,076370	1,077	843,77 €
2	33 113,24 €	janv.-22	oct.-21	123,70	(D)	juillet-18	111,30	1,094699	1,095	3 145,76 €
3	11 851,35 €	févr.-22	nov.-21	124,10	(D)	juillet-18	111,30	1,097754	1,098	1 161,43 €
4	5 172,54 €	mars-22	déc.-21	124,50	(D)	juillet-18	111,30	1,100809	1,101	522,43 €
5	7 242,67 €	mars-22	déc.-21	124,50	(D)	juillet-18	111,30	1,100809	1,101	731,51 €
TOTAL H.T										6 404,91 €

Atelier **BOUESNARD**



Menuiserie - Agencement

Vos coordonnées

Code Client : CLI01

Tél. : 0240801780

Email : commandepublique@mairie-clisson.fr

Adresse de l'intervention :

MAIRIE CLISSON

3 Grande rue de la Trinité
44190 CLISSON

MAIRIE CLISSON

3 Grande rue de la Trinité
44190 CLISSON

Situation n°5 - Facture n°SI39005 du 20/12/2022

Sujet : Restructuration de l'Hôtel de Ville et mise en accessibilité - Lot 02 : Menuiseries extérieures - Indice 0
SIRET Maître d'oeuvre : 342 259 447 00049 - SIRET Ville de Clisson : 214 400 434 00012

Désignation	Qté d'origine	Qté facturée	P.U. H.T.	% Sit préc.	% Sit.	Total H.T.	T
Chantier N°39 Ref : Date :07/07/2021							
1 1 2-Menuiseries extérieure							
1.1 1.1 1 Généralité							
1.1.1 1.1.1 Plans d'exécution / Etat de lieux							
1.1.1.1 1.1.1.1 Edition de plan ***	1	0,05	370,50	95	100	18,52	1
Sous-total 1.1.1 Plans d'exécution / Etat de lieux		1,00	18,52			18,52	
1.1.2 1.1.2 DOE							
1.1.2.1 1.1.2.1 Edition de plan ***	1	1,00	254,50		100	254,50	1
Sous-total 1.1.2 DOE		1,00	254,50		100	254,50	1
1.1.3 1.1.3 Gestion des déchets							
Sans objet, compris dans les ouvrages ***					100		1
Sous-total 1.1.3 Gestion des déchets		1,00			100		1
1.1.4 1.1.4 GPA (Garantie de Parfait achèvement)							
Sans objet, compris dans l'ensemble du chiffrage ***					100		1
Sous-total 1.1.4 GPA (Garantie de Parfait achèvement)		1,00			100		1
Sous-total 1.1 1 Généralité		1,00	273,02			273,02	
1.2 1.2 2 Menuiserie ALUMINIUM							
1.2.1 1.2.1 Mex 1							
1.2.1.1 1.2.1.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage.	1	0,05	133,70	95	100	6,68	1

Version : 16.00R13

Page : 1/5

ATELIER BOUESNARD - ZI-78 Bld Charles de Gaulle - 49800 TRELAZE - Tél. : 0241691295 - E. mail : contact@atelier-bouesnard.com

Capital : 29081 € - Siret : 37934056500017 - TVA Intra : FR53379340565 - APE : 4332A

Assurance décennale obligatoire, souscrite auprès de AREAS - 49 Rue de Miromesnil - 75 380 PARIS Cedex 08, valable en France Métropolitaine

Désignation	Qté d'origine	Qté facturée	P.U. H.T.	% Sit préc.	% Sit.	Total H.T.	T
Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.							
***				95	100		1
1.2.1.2 1.2.1.2 Fourniture et mise en place	1	0,05	2 815,50	95	100	140,77	1
***				95	100		1
Sous-total 1.2.1 Mex 1		1,00	147,45			147,45	
1.2.2 1.2.2 Mex 2							
1.2.2.1 1.2.2.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1	0,05	133,70	95	100	6,68	1
***				95	100		1
1.2.2.2 1.2.2.2 Fourniture et mise en place	1	0,05	4 524,25	95	100	226,21	1
***				95	100		1
Sous-total 1.2.2 Mex 2		1,00	232,89			232,89	
1.2.3 1.2.3 Mex 3							
1.2.3.1 1.2.3.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1	0,05	133,70	95	100	6,68	1
***				95	100		1
1.2.3.2 1.2.3.2 Fourniture et mise en place	1	0,05	4 450,50	95	100	222,52	1
***				95	100		1
Sous-total 1.2.3 Mex 3		1,00	229,20			229,20	
1.2.4 1.2.4 Mex 4							
1.2.4.1 1.2.4.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1	0,05	133,70	95	100	6,68	1
***				95	100		1
1.2.4.2 1.2.4.2 Fourniture et mise en place	1	0,05	2 864,25	95	100	143,21	1
***				95	100		1
Sous-total 1.2.4 Mex 4		1,00	149,89			149,89	
1.2.5 1.2.5 Mex 5							
1.2.5.1 1.2.5.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1	0,05	133,70	95	100	6,68	1
***				95	100		1
1.2.5.2 1.2.5.2 Fourniture et mise en place	1	0,05	4 559,25	95	100	227,96	1
***				95	100		1
Sous-total 1.2.5 Mex 5		1,00	234,64			234,64	
1.2.6 1.2.6 Mex 6							
1.2.6.1 1.2.6.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1	0,05	133,70	95	100	6,68	1
***				95	100		1
1.2.6.2 1.2.6.2 Fourniture et mise en place	1	0,05	4 470,50	95	100	223,52	1
***				95	100		1
Sous-total 1.2.6 Mex 6		1,00	230,20			230,20	

Désignation	Qté d'origine	Qté facturée	P.U. H.T.	% Sit préc.	% Sit.	Total H.T.	T
1.2.7 1.2.7 Mex 7							
1.2.7.1 1.2.7.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie. ***	1	0,05	133,70	95	100	6,68	1
1.2.7.2 1.2.7.2 Fourniture et mise en place ***	1	0,05	6 210,50	95	100	310,52	1
				95	100		1
Sous-total 1.2.7 Mex 7		1,00	317,20			317,20	
1.2.8 1.2.8 Mex 8							
1.2.8.1 1.2.8.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie. ***	1	0,05	133,70	95	100	6,68	1
1.2.8.2 1.2.8.2 Fourniture et mise en place ***	1	0,05	5 146,75	95	100	257,34	1
				95	100		1
Sous-total 1.2.8 Mex 8		1,00	264,02			264,02	
1.2.9 1.2.9 Mex 9							
1.2.9.1 1.2.9.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie. ***	1	0,10	133,70	90	100	13,37	1
1.2.9.2 1.2.9.2 Fourniture et mise en place ***	1	0,10	5 146,75	90	100	514,67	1
				90	100		1
Sous-total 1.2.9 Mex 9		1,00	528,04			528,04	
1.2.10 1.2.10 Mex 10							
1.2.10.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie. ***	1	0,10	133,70	90	100	13,37	1
1.2.10.2 1.2.10.1 Fourniture et mise en place ***	1	0,10	2 206,75	90	100	220,67	1
				90	100		1
Sous-total 1.2.10 Mex 10		1,00	234,04			234,04	
Sous-total 1.2.2 Menuiserie ALUMINIUM		1,00	2 567,57			2 567,57	
1.3 1.3 6_PSE 1a : REMPLACEMENT BUREAU DU MAIRE							
1.3.1 1.3.1 Mex 11							
1.3.1.1 1.3.1.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie. ***	1	0,05	133,70	95	100	6,68	1
1.3.1.2 1.3.1.2 Fourniture et mise en place ***	1	0,05	5 890,50	95	100	294,52	1
				95	100		1
Sous-total 1.3.1 Mex 11		1,00	301,20			301,20	

Désignation	Qté d'origine	Qté facturée	P.U. H.T.	% Sit préc.	% Sit.	Total H.T.	T
1.3.2 1.3.2 Mex 12							
1.3.2.1 1.3.2.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie. ***	1	0,05	133,70	95	100	6,68	1
1.3.2.2 1.3.2.2 Fourniture et mise en place ***	1	0,05	3 708,00	95	100	185,40	1
Sous-total 1.3.2 Mex 12		1,00	192,08			192,08	
1.3.3 1.3.3 Mex 13							
1.3.3.1 1.3.3.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie. ***	1	0,05	133,70	95	100	6,68	1
1.3.3.2 1.3.3.2 Fourniture et mise en place ***	1	0,05	3 698,00	95	100	184,90	1
Sous-total 1.3.3 Mex 13		1,00	191,58			191,58	
Sous-total 1.3 6_PSE 1a : REMPLACEMENT BUREAU DU MAIRE		1,00	684,86			684,86	
1.4 1.4 7_PSE 1b : MEX 10 en châssis de désenfumage							
1.4.1 1.4.1 Mex 10							
1.4.1.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie. ***	1	0,50	133,70	50	100	66,85	1
1.4.1.2 1.4.1.1 Fourniture et mise en place ***	1	0,50	6 984,25	50	100	3 492,12	1
Sous-total 1.4.1 Mex 10		1,00	3 558,97			3 558,97	
Sous-total 1.4 7_PSE 1b : MEX 10 en châssis de désenfumage		1,00	3 558,97			3 558,97	
Total 1 2-Menuiseries extérieure		1,00	7 084,42			7 084,42	
1 Avenant 01 : Menuiserie extérieure en complément							
1.1 Plus value Montant à ventouse Mex 7							
1.1.1 Plus value pour le montant à ventouse sur la menuiserie donnant sur l'escalier, l'électrification de celui-ci est à réaliser par un électricien.	1	0,05	812,50	95	100	40,62	1
Sous-total 1.1 Plus value Montant à ventouse Mex 7		1,00	40,62			40,62	
1.2 Plus value pour ferme porte sur Mex 7							
1.2.1 Plus value pour le ferme porte de la porte donnant sous l'escalier	1	0,05	302,50	95	100	15,12	1
Sous-total 1.2 Plus value pour ferme porte sur Mex 7		1,00	15,12			15,12	
1.3 Plus value Montant ventouse CCAS							

Désignation	Qté d'origine	Qté facturée	P.U. H.T.	% Sit préc.	% Sit.	Total H.T.	T
1.3.1 Fourniture et pose d'un montant ventouse pour la porte du CCAS, l'électrification et le badge est au lot électricité.	1	0,05	469,63	95	100	23,48	1
Sous-total 1.3 Plus value Montant ventouse CCAS		1,00	23,48			23,48	
1.4 WC de l'étage Mex 1							
1.4.1.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. ***	1	0,05	307,70	95	100	15,38	1
1.4.1.2 Fourniture et mise en place de la menuiserie	1	0,05	1 273,00	95	100	63,65	1
Sous-total 1.4 WC de l'étage Mex 1		1,00	79,03			79,03	
Total 1 Avenant 01 : Menuiserie extérieure en complément		1,00	158,25			158,25	

Synthèse des situations HT en Euros	Prévu	Cumulé		Précédent		Situation	
		% avt	Montant	% avt	Montant	% avt	Montant
Travaux HT, montants bruts							
Marché (cde n°39 du 07/07/21)	65 172.55	100	65 172.55	89	58 088.13	11	7 084.42
Travaux non prévus	3 165.33	100	3 165.33	95	3 007.08	5	158.25
Total travaux HT net	68 337.88	100	68 337.88	89	61 095.21	11	7 242.67

Historique des situations précédentes (HT net Euros)	
Situ. n°1, fac. n°SI39001 du 09/12/2021	10 958.08
Situ. n°2, fac. n°SI39002 du 25/01/2022	33 113.24
Situ. n°3, fac. n°SI39003 du 21/02/2022	11 851.35
Situ. n°4, fac. n°SI39004 du 18/03/2022	5 172.54
Total des situations précédentes	61 095.21

Reste à facturer 0,00

Mode de règlement : Virement à 30j fin de mois
Echéance : 30/01/2023

Total H.T. présente situation	7 242,67
Total T.V.A. 20%	1 448,53
Total T.T.C.	8 691,20
Net à payer	8 691,20

IBAN BPA : FR76 1380 7008 1160 0210 2690 555- **IBAN CCM** : FR76 1027 8394 0700 0205 3560 112

DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

MAITRE D'OUVRAGE

Ville
3 Grande Rue de la Trinité
44190 CLISSON

MAITRE D'OEUVRE

Atelier Gautier-Guilloux
1 Bd Emile Combes
35200 RENNES

Nature de l'opération :

Restructuration et mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville

Entreprise : Atelier BOUESNARD

LOT 02 MENUISERIES EXTÉRIEURES

Acompte N°1 :	10 958,08 €
Acompte N°2 :	33 113,24 €
Acompte N°3 :	11 851,35 €
Acompte N°4 :	5 172,54 €
Acompte N°5 :	7 242,67 €
Révisions de prix:	6 404,90 €
TOTAL HT	74 742,78 €
TOTAL TTC	89 691,34 €

LE PRESENT DECOMPTE EST ARRETE A LA SOMME DE :
QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS TRENTE-QUATRE CENTS

LE MAÎTRE D'OUVRAGE

LE MAÎTRE D'ŒUVRE

L'ENTREPRISE,

Clisson,
le

Rennes, le 23/03/2023

Le
(signature+cachet)

~~Atelier GAUTIER - GUILLOUX~~
~~Patrick GAUTIER, Architecte DPLG~~
bd Emile Combes 35200 RENNES
Tél 02.30.02.18.90
pgautier.gga@architectes.org

VILLE DE CLISSON

ETAT DE SOLDE

Mois de la demande : _____

Restructuration et mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville
Corps d'état : **LOT 02 MENUISERIES EXTÉRIEURES**

Entreprise titulaire :

Atelier BOUESNARD
Z.I 78 Bd Charles de Gaulle
49800 TRÉLAZÉ

Adresse :

Nature	Engagement HT	Situations présentées				
		Cumul HT		Ce jour		
		à ce jour	antérieurement	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
total Marché initial	65 172,55 €	65 172,55 €	65 172,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Avenant 1	3 165,33 €	3 165,33 €	3 165,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
revision	6 404,90 €	6 404,90 €	6 404,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	74 742,78 €	74 742,78 €	74 742,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
% d'avancement		100,00%				
Retenue de garantie		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total		74 742,78 €	74 742,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Retenues, pénalités		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Règlement sous-traitant		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total situation à régler		74 742,78 €	74 742,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Total des cautions produites

4 100,27 €

* La retenue de garantie s'applique sur : Marché, Avenants, Ordres de Tx

LE MAITRE D'OUVRAGE

Visa technicien :

Date règlement :

Réf. du règlement :

L'ARCHITECTE soussigné certifie, après contrôle,
qu'il peut être payé la somme de

titulaire

0,00 €

sous traitant

0,00 €

le,

23 mars 2023

~~Atelier GAUTIER CHILLOUX~~
~~Patrick GAUTIER~~ Architecte DPLG
bd Emile Corbes 35200 RENNES
Tél 02.30.02.18.90
pgautier.gga@architectes.org

cachet et signature

VILLE DE CLISSON

Opération :

Restructuration et mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville

CCAP Les prix du marché sont révisables

LOT 02 MENUISERIES EXTÉRIEURES

Cn = 0,15 + 0,85 * (In-3/In)

BT 16b

situation	montant situation	in	in-3	index	(D) définitif	Mois Mo	index	Cn	Cn arrondi	Rémunération définitive
1	10 958,08 €	nov.-21	août-21	121,30	(D)	juillet-18	111,30	1,076370	1,077	843,77 €
2	33 113,24 €	janv.-22	oct.-21	123,70	(D)	juillet-18	111,30	1,094699	1,095	3 145,76 €
3	11 851,35 €	févr.-22	nov.-21	124,10	(D)	juillet-18	111,30	1,097754	1,098	1 161,43 €
4	5 172,54 €	mars-22	déc.-21	124,50	(D)	juillet-18	111,30	1,100809	1,101	522,43 €
5	7 242,67 €	mars-22	déc.-21	124,50	(D)	juillet-18	111,30	1,100809	1,101	731,51 €
TOTAL H.T										6 404,91 €

Atelier **BOUESNARD**



Menuiserie - Agencement

TRELAZE , le 23/02/2023

Adresse de chantier

MAIRIE CLISSON
3 Grande rue de la Trinité

44190 CLISSON

MAIRIE CLISSON

3 Grande rue de la Trinité

44190 CLISSON

DECOMPTÉ GENERAL DEFINITIF	Euros		
	Prévu	Cumulé	
		% avt	Montant
Synthèse			
Travaux HT, montants brut			
Marché (cde n°39 du 07/07/21)	65 172,55	100	65 172,55
Travaux non prévus	3 165,33	100	3 165,33
Total travaux HT net	68 337,88	100	68 337,88
TVA			
T.V.A. à 20 %			13 667,58
Total travaux TTC.			82 005,46
Historique des situations			
Situation n°1, fac. n° SI39001 du 09/12/2021			13 149,70
Situation n°2, fac. n° SI39002 du 25/01/2022			39 735,89
Situation n°3, fac. n° SI39003 du 21/02/2022			14 221,62
Situation n°4, fac. n° SI39004 du 18/03/2022			6 207,05
Situation n°5, fac. n° SI39005 du 20/12/2022			8 691,20
Total situations TTC			82 005,46
Règlements à déduire			
Paiement sur SI39001 au 15/03/2022 - Virement			13 149,70
Paiement sur SI39002 au 15/03/2022 - Virement			39 735,89
Paiement sur SI39003 au 16/02/2023 - Virement			14 221,62
Paiement sur SI39004 au 16/02/2023 - Virement			6 207,05
Total Règlements TTC.			73 314,26
Solde D.G.D			8 691,20

Page : 1/6

Marché

Réf.	Désignation	Qté. com.	Unit.	Unit. H.T.	Total H.T.
	1 1 2-Menuiseries extérieure	1,00		65 172,55	65 172,55
	1.1 1.1 1 Généralité	1,00		625,00	625,00
	1.1.1 1.1.1 Plans d'exécution / Etat de lieux	1,00		370,50	370,50
0	1.1.1.1 1.1.1.1 Edition de plan ***	1,00	Val	370,50	370,50
	1.1.2 1.1.2 DOE	1,00		254,50	254,50
0	1.1.2.1 1.1.2.1 Edition de plan ***	1,00	Val	254,50	254,50
	1.1.3 1.1.3 Gestion des déchets	1,00			0,00
	Sans objet, compris dans les ouvrages ***				
	1.1.4 1.1.4 GPA (Garantie de Parfait achèvement)	1,00			0,00
	Sans objet, compris dans l'ensemble du chiffrage ***				
	1.2 1.2 2 Menuiserie ALUMINIUM	1,00		43 732,00	43 732,00
	1.2.1 1.2.1 Mex 1	1,00		2 949,20	2 949,20
DEPOSE	1.2.1.1 1.2.1.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie. ***	1,00	U	133,70	133,70
0	1.2.1.2 1.2.1.2 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	2 815,50	2 815,50
	1.2.2 1.2.2 Mex 2	1,00		4 657,95	4 657,95
DEPOSE	1.2.2.1 1.2.2.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie. ***	1,00	U	133,70	133,70
0	1.2.2.2 1.2.2.2 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	4 524,25	4 524,25
	1.2.3 1.2.3 Mex 3	1,00		4 584,20	4 584,20
DEPOSE	1.2.3.1 1.2.3.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1,00	U	133,70	133,70

Réf.	Désignation	Qté. com.	Unit.	Unit. H.T.	Total H.T.
0	*** 1.2.3.2 1.2.3.2 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	4 450,50	4 450,50
DEPOSE	1.2.4 1.2.4 Mex 4 1.2.4.1 1.2.4.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1,00		2 997,95	2 997,95
0	*** 1.2.4.2 1.2.4.2 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	2 864,25	2 864,25
DEPOSE	1.2.5 1.2.5 Mex 5 1.2.5.1 1.2.5.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1,00		4 692,95	4 692,95
0	*** 1.2.5.2 1.2.5.2 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	4 559,25	4 559,25
DEPOSE	1.2.6 1.2.6 Mex 6 1.2.6.1 1.2.6.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1,00		4 604,20	4 604,20
0	*** 1.2.6.2 1.2.6.2 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	4 470,50	4 470,50
DEPOSE	1.2.7 1.2.7 Mex 7 1.2.7.1 1.2.7.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1,00		6 344,20	6 344,20
0	*** 1.2.7.2 1.2.7.2 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	6 210,50	6 210,50
DEPOSE	1.2.8 1.2.8 Mex 8 1.2.8.1 1.2.8.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1,00		5 280,45	5 280,45
0	*** 1.2.8.1 1.2.8.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1,00	U	133,70	133,70

Réf.	Désignation	Qté. com.	Unit.	Unit. H.T.	Total H.T.
0	*** 1.2.8.2 1.2.8.2 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	5 146,75	5 146,75
DEPOSE	1.2.9 1.2.9 Mex 9	1,00		5 280,45	5 280,45
	1.2.9.1 1.2.9.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1,00	U	133,70	133,70
0	*** 1.2.9.2 1.2.9.2 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	5 146,75	5 146,75
DEPOSE	1.2.10 1.2.10 Mex 10	1,00		2 340,45	2 340,45
	1.2.10.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1,00	U	133,70	133,70
0	*** 1.2.10.2 1.2.10.1 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	2 206,75	2 206,75
DEPOSE	1.3 1.3 6_PSE 1a : REMPLACEMENT BUREAU DU MAIRE	1,00		13 697,60	13 697,60
	1.3.1 1.3.1 Mex 11	1,00		6 024,20	6 024,20
	1.3.1.1 1.3.1.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1,00	U	133,70	133,70
0	*** 1.3.1.2 1.3.1.2 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	5 890,50	5 890,50
DEPOSE	1.3.2 1.3.2 Mex 12	1,00		3 841,70	3 841,70
	1.3.2.1 1.3.2.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1,00	U	133,70	133,70
0	*** 1.3.2.2 1.3.2.2 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	3 708,00	3 708,00
DEPOSE	1.3.3 1.3.3 Mex 13	1,00		3 831,70	3 831,70
	1.3.3.1 1.3.3.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie.	1,00	U	133,70	133,70

Réf.	Désignation	Qté. com.	Unit.	Unit. H.T.	Total H.T.
------	-------------	-----------	-------	------------	------------

Réf.	Désignation	Qté. com.	Unit.	Unit. H.T.	Total H.T.
0	*** 1.3.3.2 1.3.3.2 Fourniture et mise en place ***	1,00	U	3 698,00	3 698,00
	1.4 1.4 7_PSE 1b : MEX 10 en châssis de désenfumage	1,00		7 117,95	7 117,95
	1.4.1 1.4.1 Mex 10	1,00		7 117,95	7 117,95
DEPOSE	1.4.1.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage. Préparation du dormant pour réception de la future menuiserie. ***	1,00	U	133,70	133,70
0	1.4.1.2 1.4.1.1 Fourniture et mise en place	1,00	U	6 984,25	6 984,25

Travaux non prévus en plus value

Réf.	Désignation	Qté. com.	Unit.	Unit. H.T.	Total H.T.
#0	..1.1.1 Plus value pour le montant à ventouse sur la menuiserie donnant sur l'escalier, l'électrification de celui-ci est à réaliser par un électricien.	1,00	Ens	812,51	812,51
#0	..1.2.1 Plus value pour le ferme porte de la porte donnant sous l'escalier	1,00	Ens	302,51	302,51
#0	..1.3.1 Fourniture et pose d'un montant ventouse pour la porte du CCAS, l'électrification et le badge est au lot électricité.	1,00	Ens	469,63	469,63
#DEPOSE	..1.4.1.1 Dépose soignée de la menuiserie existante, et enlèvement des matériaux pour tri, destruction et recyclage.	1,00	U	307,71	307,71
#0	..1.4.1.2 Fourniture et mise en place de la menuiserie	1,00	U	1 273,00	1 273,00

Règlements en attente

Détail	Euros
Situation n°5, fac. n° SI39005 du 20/12/2022	8 691,20
Total	8 691,20